मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/09-D-HI

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग खण्ड,

डूंगरपुर (राज.)

प्रतिलिपि: 1. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

विषय: अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण — अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D — चेनेज *Z1* से *Z2* में लंबित पी.एम.सी. एवं सील कोट कार्य — कार्यादेश राशि की समाप्ति एवं विचलन स्वीकृति तथा अनंतिम समय विस्तार हेतु अनुरोध

संदर्भ: कार्यादेश / अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023

महोदय,

उपरोक्त अनुबंध के संदर्भ में चेनेज *Z1* से *Z2* में लंबित पी.एम.सी. (प्रीमिक्स कार्पेट) एवं सील कोट कार्य के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है।

1. कार्यादेश राशि की समाप्ति

मूल कार्यादेश / अनुबंध राशि	**₹ 3,92,24,443.00 (9.05% नीचे)**
कार्य प्रारंभ दिनांक	**28.07.2023**
निर्धारित पूर्णता दिनांक	**28.01.2024**
अब तक साइट पर निष्पादित कार्य की कुल राशि (अब तक निर्देशित समस्त विचलनों सहित)	**₹ 4,27,95,925.00**
कार्यादेश राशि से अधिक निष्पादित राशि	**₹ 35,71,482.00**

2. लंबित बिटुमिनस कार्य की स्थिति

साइट पर निष्पादित कार्य की राशि **₹ 4,27,95,925/-** मूल कार्यादेश राशि **₹ 3,92,24,443/-** से **₹ 35,71,482/-** अधिक हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में, चेनेज *Z1* से *Z2* में पी.एम.सी. एवं सील कोट कार्य लंबित है। अनुबंध की वित्तीय अनुशासन का सम्मान करते हुए एवं हमारी फर्म के संविदात्मक अधिकारों की रक्षा हेतु, **पूर्व-स्वीकृत विचलन प्राप्त हुए बिना उक्त बिटुमिनस कार्य निष्पादित करना हमारे लिए संभव नहीं है।**

3. विचलन स्वीकृति एवं अनंतिम समय विस्तार हेतु अनुरोध

1. कृपया ₹ 35,71,482/- की अधिक निष्पादित राशि एवं चेनेज *Z1* से *Z2* के लंबित पी.एम.सी. एवं सील कोट कार्य की लागत को सम्मिलित करते हुए **विचलन विवरण (Deviation Statement) सक्षम प्राधिकारी से एक माह के भीतर** अर्थात् **10.05.2026** तक स्वीकृत करवाएं।
2. साथ ही, विभागीय कारणों (विचलन स्वीकृति लंबित, रनिंग बिल भुगतान न होना, वन भूमि क्लीयरेंस विलंब, सिंचाई विभाग एन.ओ.सी.) से हुए विलंब के लिए उचित अवधि का **अनंतिम समय विस्तार (Provisional Time Extension)** भी प्रदान करें।

> **महत्वपूर्ण सूचना:**
>
> यदि उपरोक्त पूर्व-स्वीकृत विचलन विवरण **एक माह (10.05.2026)** तक प्राप्त नहीं होता, तो हम चेनेज *Z1* से *Z2* में लंबित पी.एम.सी. एवं सील कोट कार्य निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। पूर्व-स्वीकृत विचलन एवं अनंतिम समय विस्तार प्राप्त होते ही हम उक्त कार्य तत्काल प्रारंभ करने हेतु तैयार हैं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें एवं इस विषय को अत्यावश्यक मानते हुए कार्यवाही करें।

(मनोहर पटेल)
स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन