मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/11-HI

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग खण्ड,

बेणेश्वरधाम (राज.)

प्रतिलिपि: 1. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. बेणेश्वरधाम

2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

विषय: स्मरण पत्र — सोम-कमला-अम्बा सिंचाई विभाग से सी.डी. कार्य की स्वीकृति अभी तक प्राप्त न होने के संबंध में — अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण — अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D

संदर्भ:

1. कार्यादेश / अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023
2. हमारा पत्र क्रमांक JJ 32 दिनांक 20.11.2025 (कार्य वापसी के विरुद्ध आपत्ति)
3. पूर्व पत्राचार

महोदय,

उपरोक्त अनुबंध के संदर्भ में आपके संज्ञान में लाना है कि **सिंचाई नहर पर प्रमुख क्रॉस ड्रेनेज (सी.डी.) कार्य** हेतु **सोम-कमला-अम्बा सिंचाई विभाग** से आवश्यक स्वीकृति / एन.ओ.सी. आज दिनांक तक हमें प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध क्रमांक	**AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023**
कार्य	**अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण**
निर्धारित पूर्णता दिनांक	**28.01.2024**
सी.डी. कार्य की अनुमानित राशि	**~ ₹ 1,00,00,000/- (लगभग एक करोड़)**

स्वीकृति प्राधिकारी	**सोम-कमला-अम्बा सिंचाई विभाग**
स्वीकृति / एन.ओ.सी. की स्थिति	**आज दिनांक तक प्राप्त नहीं**

निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:

1. सिंचाई नहर पर सी.डी. कार्य इस अनुबंध का **अत्यंत महत्वपूर्ण घटक** है जिसे सोम-कमला-अम्बा सिंचाई विभाग की पूर्व स्वीकृति / एन.ओ.सी. के बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता।
2. यह अंतर-विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व पूर्णतः **लोक निर्माण विभाग** का है। ठेकेदार स्वतंत्र रूप से सिंचाई विभाग से संपर्क नहीं कर सकता।
3. इस स्वीकृति की अनुपलब्धता एक **विभागीय हिंदरेंस** है जो पी.डब्ल्यू.डी. की सिंचाई विभाग से समन्वय में विफलता के कारण उत्पन्न हुई है। यह अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत समय विस्तार का वैध आधार है।
4. यह हिंदरेंस हमारे पत्र क्रमांक JJ 32 दिनांक 20.11.2025 में कार्य विलंब के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में उल्लिखित है, जो अभी तक अनसुलझी है।

अतः आपसे निम्नलिखित कार्यवाही का विनम्र किंतु दृढ़ अनुरोध है:

1. **सोम-कमला-अम्बा सिंचाई विभाग** से सी.डी. कार्य की आवश्यक स्वीकृति / एन.ओ.सी. तत्काल प्राप्त कर इस पत्र के दिनांक से **15 दिवस के भीतर** अर्थात् **25.04.2026** तक हमें सूचित करें।
2. **हिंदरेंस रजिस्टर** में अनुबंध प्रारंभ दिनांक से सिंचाई विभाग की स्वीकृति प्राप्ति दिनांक तक इस विभागीय हिंदरेंस को दर्ज करें।
3. इस विभागीय हिंदरेंस की अवधि के लिए उचित **समय विस्तार** प्रदान करें ताकि हमारी फर्म को हमारे कारण न होने वाले विलंब के लिए दंडित न किया जाए।

> **महत्वपूर्ण सूचना:**
>
> यदि 15 दिवस (25.04.2026) तक सिंचाई विभाग की स्वीकृति / एन.ओ.सी. हमें प्राप्त नहीं होती, तो हम सी.डी. कार्य निष्पादित करने की स्थिति में नहीं होंगे। इससे उत्पन्न होने वाले समस्त विलंब एवं क्षति का दायित्व पूर्णतः विभाग का होगा। हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें एवं इस विषय को अत्यावश्यक मानते हुए कार्यवाही करें।

(मनोहर पटेल)

स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन